



Prefeitura Municipal de Catiguá

CNPJ: 45.124.344/0001-40



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - Obras																															
OBRAS	CONSTRUÇÃO DE SALA DE GINASTICA PARA TERCEIRA IDADE													LOCAL	CCI- CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO																
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	540 dias		570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias					
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	VALOR TOTAL	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.325,66	R\$ 4.325,66												R\$ 8.651,32											
2	FUNDAÇÃO								R\$ 10.209,02											R\$ 10.209,02											
3	SUPRAESTRUTURA									R\$ 22.126,40										R\$ 22.126,40											
4	ALVENARIA										R\$ 12.529,90									R\$ 12.529,90											
5	ESQUADRILHAS											R\$ 15.504,93								R\$ 15.504,93											
6	COBERTURA												R\$ 28.678,40							R\$ 28.678,40											
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS													R\$ 7.785,86						R\$ 7.785,86											
8	REVESTIMENTOS														R\$ 40.958,36					R\$ 40.958,36											
9	PINTURA															R\$ 12.707,85				R\$ 12.707,85											
10	COMPLEMENTOS																R\$ 26.653,20	R\$ 26.653,20		R\$ 53.306,40											
11	MURO																		42.713,69	R\$ 42.713,69											
	Total da Obra- mês a mês	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.325,66	R\$ 4.325,66	R\$ 10.209,02	R\$ 22.126,40	R\$ 12.529,90	R\$ 15.504,93	R\$ 28.678,40	R\$ 7.785,86	R\$ 40.958,36	R\$ 12.707,85	R\$ 26.653,20	R\$ 26.653,20	R\$ 42.713,69	R\$ 255.172,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
	Total Acumulado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.325,66	R\$ 8.651,32	R\$ 18.860,34	R\$ 40.986,74	R\$ 53.516,64	R\$ 69.021,57	R\$ 97.699,97	R\$ 105.485,83	R\$ 146.444,19	R\$ 159.152,04	R\$ 185.805,24	R\$ 212.458,44	R\$ 255.172,13	R\$ 255.172,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
	Valor Conveniado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final
Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa
Prazo do Convênio 720 dias
Item-Serviços Variável conforme objeto da obra

CATIGUA/SP 03/02/2026

CLAUDIO DUARTE PEIXOTO AMARAL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5069229360
ART: 2620260114072

CLAUDEMIR JOSE GRAVA
PREFEITO MUNICIPAL