

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (Cláusula Suspensiva)				ANEXO II
PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM				
PROCESSO: 1231247/2021	Regime de execução: empreitada global	Boletim CDHU: 185	BDI: 15%	
PREFEITURA: Catiguá	Data de previsão de início da obra: junho/2022			
OBRA: Infraestrutura Urbana / Recapeamento asfáltico, sarjetões, Sinalização viária e Acessibilidade	Data de previsão de término da obra: novembro/2022			
LOCAL: Conjunto Habitacioal Ernesto Nicoleti	Prazo do convênio: 16 (dezesseis) meses			

PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONVÊNIO																	
ITEM	ETAPAS / FASES													PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL			ENCERRAMENTO
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Instrução Processual e Assinatura do Termo de Aditamento (Cláusula Suspensiva)	dezembro 2021 a março 2022															
2	Procedimento Licitatório					abril e maio 2022											
3	Execução da Obra - Distribuição (%) mês							16,67% R\$ 27.302,61	33,33% R\$ 54.605,22	50,00% R\$ 81.907,83	66,66% R\$ 109.210,44	83,33% R\$ 136.513,05	100,00% R\$ 163.815,66				
4	Liberação recursos SH - Parcela única							R\$ 150.000,00									
5	Prestação de Contas PM (90 dias após a conclusão)																
6	Termo de Encerramento do Convênio (30 dias após a Prestação de Contas Final)																

DESENVOLVIMENTO FÍSICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS							
N.º	SERVIÇOS	1ª ETAPA DE OBRA		2ª ETAPA DE OBRA		TOTAL 180 DIAS DE EXECUÇÃO DE OBRA	
1	Placa da obra	R\$	10.974,48	R\$	-	R\$	10.974,48
							100,00%
2	Recapeamento asfáltico	R\$	105.323,06	R\$	-	R\$	105.323,06
							100,00%
3	Sinalização horizontal (rua)	R\$	1.083,20	R\$	-	R\$	1.083,20
							100,00%
4	Sarjetão	R\$	-	R\$	23.164,07	R\$	23.164,07
							100,00%
5	Rampas	R\$	-	R\$	1.903,60	R\$	1.903,60
							100,00%
TOTAL POR ETAPA sem BDI		R\$	117.380,74	R\$	25.067,67		
BDI 15,00%		R\$	17.607,11	R\$	6.266,92		
TOTAL POR ETAPA com BDI		R\$	134.987,85	R\$	31.334,59		
				Valor Total da obra sem BDI		R\$	142.448,41
				BDI 15,00%		R\$	21.367,26
				VALOR TOTAL DA OBRA com BDI		R\$	163.815,67
				RECURSO ESTADUAL/SH:		R\$	150.000,00
				CONTRAPARTIDA PM:		R\$	13.815,67

Município de Catiguá, 18 de março de 2022

Eng. Osmael Menezes Simões
Responsável Técnico
CREA n º 060058538-9

Claudemir José Grava
Prefeito Municipal de Catiguá